

Orientering Sør- Aurdalshallen

KOMMUNESTYRET 18. DES. 2018

Byggeprosess juni og juli

- Vedtak 19. juni: Bygge Sør-Aurdalshallen med totalramme 159 mill. kr, 160 mill. kr dersom stålbasseng.
- Norconsult utarbeidet et beslutningsgrunnlag som anbefalte stålbasseng i stedet for betongbasseng – kommunen gikk inn for dette.
- Utarbeide nabovarselsunderlag, byggesaksbehandling av Sør-Aurdalshallen.
- Forberede avtaler og kontrakter med Sanne Hauglid AS som Totalentreprenør.
- Kommunen søkte og fikk lov av Fylkeskommunen og Fylkesmannen til å fornye vann- og avløpsledning under elva Begna ved Sliperiet.
- Br. Dokken, grunnentreprenør for Sør-Aurdalshallen, satte i gang med denne omlegginga, det var viktig å gjennomføre dette mens elva var liten.

Byggeprosess juli-september

- Samtidig fikk SAE lagt rør for ny høyspentforsyning til Bagn under elva.
- Br. Dokken startet avskoging og utgraving av byggetomta i starten av juli.
- Oppbygging av svømmehalldelen av tomta ca. 20. juli. Kommunen godkjente ønsket løsning med bygging på steinfylling i stedet for på peler.
- Omlegging av vann og avløp fra elva, over grusbanen og opp i Dalagata fra ca. 15. august
- Kommunen underskrev Totalentreprisekontrakt med Sanne Hauglid AS 4. september, med overtakelse 12. desember 2019.
- Byggekran fra Sanne Hauglid ca. 15. september.
- Bunnledningstegninger for svømmehalldelen ferdig ca. 15. sept., graving og legging av bunnledninger.
- Forskaling og armering av bunnplate i svømmehalldelen fra ca. 25. sept.

Byggeprosess oktober og november

- Støyping av bunnplate svømmebasseng 9. oktober.
- Forskaling, armering og støyping av alle veggene i kjeller svømmebasseng oktober og november.
- Utgraving og oppbygging av resten av tomta oktober og starten av november. Heldige med været.
- Fortsatt legging av vann, avløp og strøm i Dalagata.
- Legging av bunnledninger og støyping av punktfundamenter for idrettshalldelen fra ca. 10. november.
- Avdekking og opphenging av biovarmerør i Dalagata.
- Ferdig oppbygging av resten av tomta ca. 23. november

Byggeprosess desember

- Støyping dekke rundt svømmebassenget
- Forskaling, armering og støyping av deler av vegg mellom nedre foaje og idrettshall
- Loe elementmontasje monterer stålsøyler og hulldekke-elementer for etasjeskille mellom foajeer, skolekjøkken og garderober svømmehall.
- Loe elementmontasje starter på montering av vegger rundt svømmebasseng, massive ferdigstøpte betongvegger som heises på plass. Resten av veggene samt hulldekke for tak over svømmebasseng heises på plass i januar.
- Sanne-Hauglid forskaler, armerer og støyper trappesjakt og såle for bakvegg mot Dalagata.
- Br. Dokken legging av trekkerør elektro, drenerør, forbereder montering av ny pumpestasjon.


Avklaringer

- Høydeforskjellen på 2 meter mellom plass foran hallen og fotballbanen tas av betongmur, Ryfossblokk lik den rundt fotballbanen.
- Bakke ned til SAUS fylles opp for å jevne ut høydeforskjellene.
- Sør-Aurdalshallen skal varmes opp av bioenergianlegget, nye rør legges til sommeren.
- Dalagata senkes ca. 0,3-0,5 meter for tilpasning til hallen og til Bagn Skule.
- Dalagata vil være stengt hele vinteren. Adkomst, brøyting og parkering litt ekstra utfordring.
- Fortløpende mange detaljavklaringer. Godt samarbeidsklima med entreprenørene.
- Kamera montert på Fossvang-bygget, tar bilder av byggeprosessen.
- God kontroll på økonomi.


Klatrevegg


- Langs ca. en tredjedel av langvegg i idrettshallen er det forberedt for montering av klatrevegg, med tanke på å montere dette etter hvert.
- Sør-Aurdal Idrettsråd har kommet med innspill på å bygge dette samtidig med hallen. Fordeler er mindre ekstraarbeid, unngå å montere spilevegg på denne delen, kan ta i bruk klatreveggen samtidig som resten av hallen. Idrettsrådet har vedtatt å prioritere dette.
- Det gis spillemidler på 700 000 kr til slik klatrevegg. Ved bygging samtidig med hallen vil det trolig bli små kostnader for kommunen, men dyrere ved bygging seinere.
- Avklaring med Sanne Hauglid at bygging av klatrevegg ikke vil føre til forsinket overtakelse av hallen.
- Formannskapet positive til at kommunen søker om dette i januar.

Sør-Aurdalshallen fra nordvest









4625

4630

4635





































