

Skolekjøkken

Hedalen Barne- og ungdomsskole



Temaer:

1. Dagens situasjon
2. Nye planer
3. Økonomi
4. Fremdrift

Temaer:

1. **Dagens situasjon**
2. Nye planer
3. Økonomi
4. Fremdrift

1. Dagens situasjon (1/8)



1. Dagens situasjon (2/8)



1. Dagens situasjon (3/8)



1. Dagens situasjon (4/8)



1. Dagens situasjon (5/8)



1. Dagens situasjon (6/8)



1. Dagens situasjon (7/8)



1. Dagens situasjon (8/8)



Temaer:

1. Dagens situasjon
2. **Nye planer**
3. Økonomi
4. Fremdrift

2. Nye planer (1/5)

Arbeidsutførelse:

- Rive ut / fjerne all innredning.
- Rive og bygge opp vegg mellom kjøkken og gang (vannskade).
- Rive og bygge opp igjen himling i gang (vannskade).
- Rengjøre og oppgradere avtrekksystem (igjengrodd)
- Maling av tak, vegger og vinduer.
- Nytt belegg i gang (belegg i kjøkken beholdes).

2. Nye planer (2/5)

Arbeidsutførelse fortsetter.....:

- Elektrikerarbeider (arbeidsstasjoner, varmeovner, lysarmaturer, installasjoner i vegg, samf.del, ++).
- Rørleggerarbeider (arbeidsstasjoner, installasjoner i vegg, vasker, diverse tilkoblinger og utstyr).
- Ny kjøkkeninnredning for 3 arbeidsstasjoner inkl. hvitevarer til arbeidsstasjonene.
- Lagerskap (kjøkken og gang for skole og samf.del).


2. Nye planer (3/5)

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal



2. Nye planer (5/5)



Temaer:

1. Dagens situasjon
2. Nye planer
3. **Økonomi**
4. Fremdrift

3. Økonomi (1/3)

Budsjett (eks. mva):

- Arbeidstimer, 250 t à kr. 350,- kr. 87.500,-
- Materialer kr. 35.000,-
- Belegg i gang kr. 10.000,-
- Elektrikerarbeider (arb./matr.) kr. 120.000,-
- Rørleggerarbeider (arb./matr.) kr. 90.000,-
- Lagerskap i gang, eks. montering kr. 25.000,-

3. Økonomi (2/3)

Budsjett (eks. mva) fortsetter

- Kjøkkeninnredning inkl. hvitevarer, og lagerskap på kjøkken, inkl. montering (spes.pris fra Sigdal)	kr. 138.000,-
- Administrasjon	kr. 12.000,-
- <u>Uforutsett (pga. gammelt)</u>	<u>kr. 42.500,-</u>
Summering, eks. mva	kr. 560.000,-
25 % mva	kr. 140.000,-
<u>Summering, inkl. mva</u>	<u>kr. 700.000,-</u>

3. Økonomi (3/3)

Finansiering:

- Sør-Aurdal kommune	kr.	??????
- Dugnadsarbeid	kr.	??????
- Bistand / støtte fra næringslivet	kr.	??????
- Gaver fra private	kr.	??????
<u>- Gaver fra lag og foreninger</u>	<u>kr.</u>	<u>??????</u>
Sum	kr.	700.000,-

**HVIS DETTE GÅR OPP
BLIR DET NYTT KJØKKEN☺**

Temaer:

1. Dagens situasjon
2. Nye planer
3. Økonomi
4. **Fremdrift**

4. Fremdrift (1/2)

1. Økonomisk plattform → fra nå til påske
 - Kommunens budsjettbehandling
 - Innsamlingsaksjon (start i januar?)
2. Planlegging / detaljering → april – mai
3. Tilrettelegging / bestilling → mai
4. Fysisk start (kjøkkenet stenges) → 1. juni 2012
5. Riving av innredning, vegg og himling → juni

4. Fremdrift (2/2), fortsetter.....

6. Oppbygging av ny vegg / konstruksjon → juni
7. Maling og gulvbelegg → juni – juli
8. Oppsetting av ny innredning → august
9. Elektriker og rørleggerarbeider → juni – aug.
10. Ferdigstillelse /
 åpning av kjøkken → 1. september 2012

**LYKKE TIL MED
BUDSJETTBEHANDLINGEN**

**VI HÅPER PÅ ET GODT
BIDRAG**

FRA KOMMUNEN 😊

**MED HILSEN FRA
HEDALEN SKOLES VENNER**